



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI CERCENASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OPERE DI RIPRISTINO SPONDE
E RIASSETTO DEL TORRENTE LEMINA**
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2
CODICE CUP: F73H19001320009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Arch. Paola Galliana

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Fabrizio Roagna

Fabrizio Roagna - Ingegnere - Via Saluzzo n° 64 - 12036 Revello - (CN)
Tel 339 5053857 - e-mail: fabrizioroagna@libero.it

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOME FILE

DATA

Novembre 2023

SCALA

N. ELABORATO

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
1	Prima consegna	Novembre 2023	FR
2			
3			
4			
5			

7

OPERE DI RIPRISTINO SPONDE E RIASSETTO DEL T. LEMINA
PROGETTO ESECUTIVO

ID	Nome attività	Durata	Gantt Chart (Days)																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25
1	Opere di ripristino sponde e riassetto del T. Lemina - Progetto Definitivo Esecutivo	120 g	[Red bar spanning all days]																																			
2	Intervento 1 - Riposizionamento paratoia su manufatto in c.a.	8 g	[Green bar from day 1 to 8]																																			
3	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	1 g	[Blue bar from day 1 to 1]																																			
4	Opere di pulizia preliminare	2 g	[Blue bar from day 1 to 2]																																			
5	Opere in c.a per posizionamento nuova paratoia	2 g	[Blue bar from day 2 to 4]																																			
6	Posa nuova paratoia	2 g	[Blue bar from day 4 to 6]																																			
7	Opere di finitura e rimozione cantiere	1 g	[Blue bar from day 6 to 7]																																			
8	Intervento 2 - Rifacimento tratto di canale a cielo libero in c.a.	60 g	[Green bar from day 2 to 62]																																			
9	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	[Blue bar from day 2 to 4]																																			
10	Opere di pulizia preliminare	2 g	[Blue bar from day 4 to 6]																																			
11	Opere di scavo per realizzazione canale	5 g	[Blue bar from day 6 to 11]																																			
12	Opere strutturali - fondazioni	8 g	[Blue bar from day 11 to 19]																																			
13	Opere strutturali - elevazioni	12 g	[Blue bar from day 19 to 31]																																			
14	Opere di rinterro e sistemazione terreno area di intervento	4 g	[Blue bar from day 31 to 35]																																			
15	Posa di grigliati e parapetto	6 g	[Blue bar from day 35 to 41]																																			
16	Opere di pulizia e disalveo tratto di canale a valle intervento	5 g	[Blue bar from day 41 to 46]																																			
17	Opere di realizzazione caditoie stradali	5 g	[Blue bar from day 46 to 51]																																			
18	Opere di rifacimento parapetto in legno	10 g	[Blue bar from day 51 to 61]																																			
19	Opere di finitura e rimozione cantiere	1 g	[Blue bar from day 61 to 62]																																			
20	Intervento 3 - Realizzazione scogliera lungo torrente Lemina e p	33 g	[Green bar from day 62 to 95]																																			
21	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	[Blue bar from day 62 to 64]																																			
22	Opere di scavo per realizzazione scogliera	14 g	[Blue bar from day 64 to 78]																																			
23	Realizzazione scogliera in blocchi di pietra	14 g	[Blue bar from day 78 to 92]																																			
24	Opere di pulizia sponde torrente Lemina	5 g	[Blue bar from day 92 to 97]																																			
25	Opere di pulizia argine esistente	5 g	[Blue bar from day 97 to 102]																																			
26	Opere di finitura e rimozione cantiere	1 g	[Blue bar from day 102 to 103]																																			
27	Intervento 4 - Rifacimento ammorsamento scogliera	19 g	[Green bar from day 103 to 122]																																			
28	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	[Blue bar from day 103 to 105]																																			
29	Opere di scavo per realizzazione scogliera	6 g	[Blue bar from day 105 to 111]																																			
30	Realizzazione scogliera in blocchi di pietra	6 g	[Blue bar from day 111 to 117]																																			
31	Opere di rifacimento parapetto in legno	5 g	[Blue bar from day 117 to 122]																																			
32	Opere di finitura e rimozione cantiere	5 g	[Blue bar from day 122 to 127]																																			